

财政衔接资金项目验收表

建设（实施）单位：桂林镇人民政府

项目名称	2024年林州市桂林镇南山村道路硬化项目		项目地点	桂林镇南山村	
项目类型	乡村建设行动				
施工单位	河南方顺建筑工程有限公司				
绩效目标	项目建成后，可方便群众725户2375人出行及农产品的运输。				
项目总投资	1253052.70元		其中：财政投资1253052.7元，自筹——元		
开工日期	2024年4月30日		竣工日期	2024.6.28	
项目建设内容	批复情况	实际完成情况	质量保证资料	存在问题	
新建道路		厚0.18米。合计1677.02m³。 C25砼			
	厚0.12米。合计4428.28m³。 C25砼	厚0.12米，合计3627.09m³。 C25砼			
	厚0.15米。合计8980.73m³。 C25砼	厚0.15米，合计9160.88m³。 C25砼			
破除旧砼	232.96立方米	613.09立方米			
评定等级	优良	合格	✓	不合格	
验收单位	验收人签字、单位盖章				结论
建设单位	[Signature]				[Signature]
监管单位	[Signature]				
监理单位	[Signature]				
设计单位	[Signature]				
村级监管小组	[Signature]				
验收时间	2024年7月26日				

